

03/09/2024**RELATÓRIO DE OBRAS PARALISADAS**

SECRET.	CONTRATADA / CNPJ	OBJETO	STATUS	MOTIVO DA PARALISAÇÃO
SEDUC	Constrinvenst Construtora e Com. Ltda CNPJ: 65.072.951/0001-11 (encerrado) Hauzze Engenharia Ltda CNPJ: 03.721.772/0001-00 (nova contratada)	Construção de uma unidade escolar de Educação Infantil no bairro Santa Mônica	PARALISADA EM 6 ANO(S), 5 MES(ES) E 6 DIA(S)	<p>*Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. O distrato foi efetivado.</p> <p>*HOVERAM 03 LICITAÇÕES, PORÉM TODAS DESERTAS;</p> <p>*E na 04 licitação, a tomada de preço 20/2020, foi firmado contrato com a empresa Hauzze Engenharia Ltda. No momento está sendo analisado solicitação de rescisão contratual a pedido da contratada, através do processo adm.</p> <p>*No ano de 2023 foi realizada nova licitação nº 25/2023 para poder concluir a obra com recurso próprio, no entanto a empresa foi inabilitada.</p> <p>*Em novembro de 2023 o Município manifestou interesse junto ao FNDE, por meio do SIMEC, em relação a Lei 14.719/2023 em razão da paralisação da obra.</p>
SEDUC	Beton Engenharia Eireli CNPJ: 04.859.940/0001-91	Construção de quadra poliesportiva na EM José Carlos João	PARALISADA EM 6 ANO(S), 7 MES(ES) E 1 DIA(S)	<p>*Decorrente dos atrasos no pagamento por parte do convênio. A construtora responsável ingressou com pedido de rescisão contratual sob a justificativa de que houve atraso na liberação de recursos, fato que consequentemente atrasou o cronograma da obra. A mesma não teve suporte financeiro para prosseguir. JÁ HOUVE 3 LICITAÇÕES, PORÉM NÃO HOUVE PROPONENTES; Será licitado novamente.</p> <p>*O Município está aguardando resposta da nova pactuação com o FNDE, referente a análise dos documentos exigidas na MP nº 1174 enviadas em 01/11/2023.</p>